

**Информация об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств
областного бюджета, выделенных бюджету муниципального образования Кольский район в виде субсидий
на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций в 2019
году»**

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных бюджету муниципального образования Кольский район в виде субсидий на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций в 2019 году» (далее - мероприятие).

Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования Кольский район Мурманской области (далее - администрация Кольского района).

Проверяемый период: 2019 год.

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В.

По результатам мероприятия установлено следующее.

1. В целях реализации мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие образования», направленных на проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных организаций, в 2019 году бюджету муниципального образования Кольский район предоставлены средства субсидии из областного бюджета в сумме 25 205,2 тыс. рублей (или 100,0 % от законодательно утвержденных назначений).

2. Предоставление средств субсидии из областного бюджета осуществлялось при соблюдении муниципальным образованием Кольский район условий, предусмотренных Правилами предоставления субсидий, в том числе Решением о бюджете на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета в сумме 1 326,6 тыс. рублей.

3. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования за счет средств субсидии составил 95 %, что соответствует пункту 11 Правил предоставления субсидии и требованиям постановления Правительства Мурманской области от 27.09.2018 № 447-ПП.

4. Кассовые расходы на реализацию мероприятий по проведению в 2019 году в Кольском районе капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций составили 26 531,8 тыс. рублей (или 100 % от бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе об областном бюджете на 2019 год и в Решении о бюджете на 2019 год). Средства направлены с соблюдением их целевого назначения на оплату работ, выполненных в рамках гражданско-правовых договоров:

- от 04.07.2019 № 0149200002319003157 на капитальный ремонт здания МОУ «Мурмашинская СОШ № 1» в сумме 10 251,8 тыс. рублей (средств субсидии - 9 739,2 тыс. рублей, средства местного бюджета - 512,6 тыс. рублей);

- от 05.07.2019 № 0149200002319003264 на капитальный ремонт здания МОУ «Молочненская СОШ» в сумме 16 280,0 тыс. рублей (средства субсидии - 15 466,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 814,0 тыс. рублей).

5. Указанные договоры заключены с соблюдением норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ путем проведения аукционов в электронной форме. По результатам проведения торгов начальная (максимальная) цена контрактов, правомерно определенная заказчиком с применения проектно-сметного метода, снижена по предложению подрядчика:

- по договору на проведение капитального ремонта здания МОУ «Мурмашинская СОШ № 1» на 9,0 % (с 11 143,3 тыс. рублей до 10 251,8 тыс. рублей);

- по договору на проведение капитального ремонта здания МОУ «Молочненская СОШ» на 4,6 % (с 17 053,9 тыс. рублей до 16 280,0 тыс. рублей).

6. Условия договоров на проведение капитальных ремонтов зданий МОУ «Мурмашинская СОШ № 1» и МОУ «Молочненская СОШ» в целом соблюдены, как заказчиком, так и подрядчиком.

Обследование объекта капитального ремонта здания МОУ «Мурмашинская СОШ № 1», проведенное в ходе настоящего мероприятия, показало соответствие данных актов о приемке выполненных работ фактически выполненным работам.

Подрядчиком ООО «ЭМ-СТРОЙ» нарушен срок выполнения работ, установленный договором по проведению капитального ремонта здания МОУ «Молочненская СОШ», в связи с чем, на основании пунктов 9.14 и 9.15 договора подрядчиком уплачена неустойка за просрочку исполнения договорных обязательств в сумме 14,8 тыс. рублей.

7. Целевые показатели результативности использования субсидии, установленные пунктом 15 Правил предоставления субсидий (доля использованной субсидии на осуществление ремонтных работ в общем объеме перечисленной субсидии на указанные цели и доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ по государственной программе), по окончании проведения капитальных ремонтов зданий МОУ «Мурмашинская СОШ № 1» и МОУ «Молочненская СОШ» достигнуты на 100 процентов.

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного мероприятия протокол № 7 от 25 марта 2020 года.